

إسم مقاول الباطن :- مصنع دار الحدث

رقم المستخلص : (2)

التاريخ : 08 / 05 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

الأعمال :- أعمال الهاندريل الاستائلس

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الاجماليه	الكمية المنفذة			الفترة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	السابقة				
									أعمال الهاندريل	1
									مدرسة المتوسط	
	22,440.00	85.00%	26,400	120	0	120	220	م.ط		
									مدرسة الثانوى	
	22,440.00	85.00%	26,400	120	0	120	220	م.ط		
									مدرسة التحفيظ	
	22,440.00	85.00%	26,400	120	120	0	220	م.ط		
									مدرسة الإبتدائي	
	22,440.00	85.00%	26,400	120	120	0	220	م.ط		
	89,760.00								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد اسامه

5